

## 建設設備操業訓練施設整備計画

### ACHIEVEMENTS

- UNIDOは研修センターの建設予定地に関する地質調査の最終レポートを受け取り評価しました。
- UNIDOとウガンダ建設交通省(MoWT)は、研修センターの建設準備を継続しています。UNIDOは、MoWTと共に、建設に付帯するサービスを調達するための技術仕様書や請負業者が作成する業務完了報告書を確認する作業を実施するためのMoWT技術委員会(TC)設立に向け、その活動・責任範囲を示す文書(TOR)を作成しました。
- MoWTはコマツ・モーターグレーダー「GD663-2」のeラーニングモジュールの試用期間を終了し、2月に開始される各県への導入準備を始めました。
- UNIDOは、2020年1月から12月までのプロジェクト活動を総括する年次レポートのドラフトを作成しました。ドラフトはプロジェクトパートナーの意見や反応を得るため、2月初旬に共有される予定です。
- UNIDOは家具等の据え付けを終え、MoWT敷地内のプロジェクト・オフィスに移転しました。



地質調査の最終レポートを受け取りました©UNIDO

### PLANNED ACTIVITIES IN FEBRUARY 2021

- 地質調査の最終レポートは、2月初旬にMoWTに彼らの確認作業のため、共有されます。
- UNIDOは、MoWTから承認を得るため、彼らに技術委員会(TC)の活動・責任範囲を示す文書(TOR)を共有します。プロジェクトパートナーは、技術委員会TORと地質調査レポートについて協議するための第1回技術委員会会議に出席することになります。
- MoWTとUNIDOは、コマツ・モーターグレーダー「GD663-2」のeラーニングモジュールの研修実施に向けて、全県に連絡を取り、受講対象となるMoWTと県政府職員の連絡先を集めます。
- 2020年の年次レポートは、2月初旬にプロジェクトパートナーに配布され意見が求められます。



UNIDOはMoWT敷地内のオフィスに移転しました©UNIDO



UNIDOはMoWT敷地内のオフィスに移転しました©UNIDO